

# Ingegerdsbladet

Nr 10-2010

årgång nr 11



## Värmeprojektet.

Projektet är nu i slutskedet. Vatten finns nu i elementen och alla är luftade. Den viktigaste fasen återstår: injustering av alla element.

Det blir Niclas Olsson, Evicon AB som skall göra detta arbete och han har gjort följande tidsplan:

Husensjövägen 67 o 35	16 – 18/8
Husensjövägen 39 o 37	17 – 18/8
Husensjövägen 47 o 41	18 – 19/8
Husensjövägen 45 o 43	19 – 20/8
Husensjövägen 49 o 51	24 – 25/8
Husensjövägen 53 o 65	24 – 25/8
Husensjövägen 55 o 57	25 – 26/8
Husensjöv. 59, 61 o 63	26 – 27/8

Återmontering av termostaten och efterjustering mm vecka 35.

*Under ovanstående tider är det viktigt, att Du hänger nyckeln i tuben, när Du inte är hemma, samt att han kan komma åt elementen.*

*Ev. ändringar kommer att meddelas på hemsidan och på anslags-tavlan vid soprummet.*